



Netredegørelsen 2024 – Bilag 3.5A



Bilag 3.5A

Indhold

side

1. Fjernbanen

Oversigt over Fjernbanen

3 - 5

TIB 1 - 35

6 - 13

Fjernbanen TIB 1, 6, 10, 11 + 26

Netredøgørelsen 2024 - overblik 2024

- **(Borup) – (Ringsted)**
Immunisering af Kværkeby
- **(Ringsted) – (Slagelse)**
Sporfornyelse (Ringsted) – (Slagelse)
- **Slagelse – Korsør**
Slagelse - Korsør
- **Sprogø - Nyborg**
Hastighedsopgradering
- **(Fredericia) - Padborg**
Sporfornyelse, Broarbejde og Vedligehold
- **Lellinge – (Ringsted)**
Landsdækkende sporjustering
- **(Kalvebod) – (Hvidovre Fjern)**
Metroselskabet
- **Kastrup Station**
Ny Kastrup Lufthavn Station
- **København H - Østerport**
Afvanding
- **Lunderskov – (Vejen)**
Brorenovering



Fjernbanen TIB 2 + 5 + 21

Netredefølrelsen 2024 - overblik 2024

- **Nykøbing F Vest Rødby F**
Ringsted Femern Banen Fase II
- **Holbæk – Regstrup**
Elektrificeringsprogrammet
- **Kalundborg - Holbæk**
Ny bro Regstrup
- **Værslev - Kalundborg**
NOVO tunnel
- **Odense - Svendborg**
Etablering af Accodraen



Fjernbanen TIB 23-35

Netredegørelsen 2024 - overblik 2024

- **Vejle – (Horsens)**
Elektrificering – Forberedende arbejder
- **(Hedensted) – Vejle**
Omisolering af broer
- **Aarhus – (Hørning)**
Aarhus H – Helhedsløsningen
- **(Aarhus H) – (Randers)**
Elektrificering – Forberedende arbejder og geoteknik
- **(Aarhus H) – (Hinnerup)**
Udbygning af E45
- **Langå Station**
SP og Sporfornyelse
- **Randers - Hobro**
Elektrificering – Forberedende arbejder
- **Fårup – Skørping**
Ny stibro
- **(Hinnerup) – Hjørring**
SP, Sporfornyelse, Sporombygning og Hastighedsnedsættelse
- **Kvissel Station**
Sporfornyelse
- **Esbjerg – (Lunderskov) + Bramming - Ribe**
SP
- **(Ribe) – Tønder grænse**
SP og Broarbejde
- **(Gødstrup) – (Holstebro)**
Broarbejde
- **(Silkeborg) – (Funder)**
Afvanding



Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
1	1	(Borup) – (Ringsted)	Immunisering af Kværkeby	Sikrings og sporarbejder	38 timer weekend		22/3 kl. 20:00 – 24/3 kl. 10:00	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Medium
2	1	(Borup) – (Ringsted)	Immunisering af Kværkeby	Sikrings og sporarbejder	15 timer weekend		24/3 kl. 10:00 – 25/3 kl. 01:00	Totalspærring	Banedanmark	Medium
3	1	(Ringsted) – (Fjenneslev)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)- (Slagelse)	Nedrivning af bro 15416 Hjortholmvej	43 timer		18/5 kl. 05:00 – 19/5 kl. 23:59	Totalspærring	Banedanmark	Medium
4	1	(Sorø) – (Slagelse)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)- (Slagelse)	Afvandingsarbejder	5 døgn		14/6 kl. 22:00 – 19/6 kl. 22:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor maks. 4 km. LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
5	1	(Sorø) – (Slagelse)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)- (Slagelse)	Afvandingsarbejder	8 døgn		19/6 kl. 22:00 – 28/6 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor maks. 4 km. LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
6	1	(Fjenneslev) – (Sorø)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)- (Slagelse)	Afvandingsarbejder	6 døgn		7/7 kl. 22:00 – 13/7 kl. 20:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
7	1	(Ringsted) – (Slagelse)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)- (Slagelse)	Sporfornyelse Fjenneslev, afvandingsarbejder, kørestrømsarbejder og konstruktionsarbejder	8 døgn		13/7 kl. 20:00 – 22/7 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Major
8	1	(Fjenneslev) – (Sorø)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)- (Slagelse)	Afvandingsarbejder	5 døgn		22/7 kl. 04:00 – 27/7 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
9	1	(Ringsted) – (Fjenneslev)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)- (Slagelse)	Afvandingsarbejder	16 døgn		27/7 kl. 04:00 – 12/8 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
10	1	(Ringsted) – (Fjenneslev)	NFSP0542 Sporfornyelse (Ringsted)- (Slagelse)	Afvandingsarbejder	15 døgn		12/8 kl. 04:00 – 26/8 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor	Banedanmark	Major

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								LA40 i nabospor maks. 400 m.		
11	1	(Slagelse) – (Forlev)	NFSP0541 Slagelse - Korsør	Ballastrensning samt ny sporkasse med RPM, kørestrømsarbejder, sikringsarbejder	7 døgn		7/7 kl. 22:00 – 13/7 kl. 20:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
12	1	(Slagelse) – (Korsør)	NFSP0541 Slagelse - Korsør	Ballastrensning og ny sporkasse med RPM, sporsænkninger, udveksling af spsk. 01a/b, udskiftning af skærmtag ved bro 15656, kørestrømsarbejder, sikringsarbejder	8 døgn		13/7 kl. 20:00 – 22/7 kl. 04:00	Totalspærring	Banedanmark	Major
13	1	(Slagelse) – Forlev	NFSP0541 Slagelse - Korsør	Ingen aktiviteter, men reduceret hastighed pga. broer uden DSM	3 døgn		22/7 kl. 04:00 – 25/7 kl. 04:00	LA80 i begge spor	Banedanmark	Major
14	1	(Korsør) – (Forlev)	NFSP0541 Slagelse - Korsør	Sporsænkning, kørestrømsarbejder, sikringsarbejder	5 døgn		22/7 kl. 04:00 – 27/7 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
15	1	Forlev – (Korsør)	NFSP0541 Slagelse - Korsør	Ballastrensning samt ny sporkasse med RPM, kørestrømsarbejder, sikringsarbejder	16 døgn		27/7 kl. 04:00 – 12/8 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
16	1	Forlev – (Korsør)	NFSP0541 Slagelse - Korsør	Ingen aktiviteter, men reduceret hastighed pga. broer uden DSM	3 døgn		12/8 kl. 04:00 – 15/8 kl. 04:00	LA80 i nabospor samt Forlev spor 2	Banedanmark	Major
17	1	(Slagelse) – Forlev	NFSP0541 Slagelse - Korsør	Ballastrensning samt ny sporkasse med RPM, kørestrømsarbejder, sikringsarbejder	15 døgn		12/8 kl. 04:00 – 26/8 kl. 04:00	Enkeltsporsdrift LA80 i nabospor LA40 i nabospor maks. 400 m.	Banedanmark	Major
18	1	(Slagelse) – Forlev	NFSP0541 Slagelse - Korsør	Ingen aktiviteter, men reduceret hastighed pga. broer uden DSM	2 døgn		26/8 kl. 04:00 – 28/8 kl. 04:00	LA80 højre spor samt Forlev spor 2	Banedanmark	Major
19	1	Korsør station	Hastighedsopgradering	Udskiftning af sporskifter	8 døgn		13/7 – 22/7	Totalspærring	Sund og Bælt	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
20	1	(Sprogø) – (Nyborg)	Hastighedsopgradering	Ændring af køreledningsophæng	8 døgn		13/7 – 22/7	Totalspærring	Sund og Bælt	High
21	2	Nykøbing Falster Vest – Rødby Færges	Ringsted Femern Banen, fase II	Udvidelse til to spor og forbindelse til Femern forbindelsen	1 år	Hele året og frem til 2029	1/1 – 31/12	Totalspærring, ekskl. Lollandsbanen	Banedanmark	Major
22	2	Nykøbing Falster – Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Spor, spuns og broarbejder	1 år		1/1 – 31/12	LA40 på maks. 500 sammenhængende m. ad gangen.	Banedanmark	Major
23	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Broarbejder ved ny Kong Frederik IX's bro (østligt vederlag)	56 timer		5/1 – 8/1	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	High
24	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Broarbejder ved ny Kong Frederik IX's bro (østligt vederlag)	56 timer		12/1-15/1	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	High
25	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Broarbejder ved Prinsholmvej (ny bro)	56 timer		8/3 – 11/3	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	High
26	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Sporarbejder syd for Nykøbing Falster station og på Nykøbing Falster Vest	10 dage	Påsken	22/3 – 1/4	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	High
27	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Broarbejder ved ny Kong Frederik IX's bro (vestligt vederlag)	56 timer		21/6 – 24/6	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	Medium
28	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Broarbejder ved ny Kong Frederik IX's bro (vestligt vederlag)			5/7 – 8/7	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	Medium
29	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Broarbejder ved ny Kong Frederik IX's bro (vestligt vederlag)			12/7 – 15/7	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	Medium
30	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Skæring/dykning af spunsvægge (ca. 400 m) samt fjerne gammelt fundament fra bro over Østerbrogade	14 dage		4/10 – 21/10	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	High
31	2	Nykøbing Falster Vest	Ringsted Femern Banen, fase II	Broarbejder ved ny Kong Frederik IX's bro	56 timer		22/11 – 25/11	Totalspærring af Lollandsbanen	Banedanmark	Medium
32	5	(Holbæk) - Regstrup	Elektrificeringsprogrammet	Broarbejde	56 timer		24/5 – 27/5	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
33	5	Kalundborg – Holbæk	Ny bro Regstrup	Broarbejde	10 timer	Vinter 2024	28/02 – 29/02	Totalspærring	Banedanmark	Medium (dog mindre end 24 timer)
34	5	Værslev – Kalundborg	NOVO tunnel	NOVO tunnel	7 døgn		16/1 - 22/1	Totalspærring	NOVO	High
35	6	Lellinge – (Ringsted)	Landsdækkende sporjustering	Maskinel justering	3*10 timer		13/7-22/7	Totalspærring	Banedanmark	Medium
36	10	København H – Østerport	Kloak/afvanding	Afvanding	53 timer		6/1-8/1	Totalspærring i Boulevard tunnelen	Banedanmark	Medium
37	11	(Kalvebod) – (Hvidovre Fjern)	METRO	Metroarbejder	7 uger		1/7 – 18/8	Enkeltsporsdrift	Metroselskabet	High
38	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station	Indløftning af bro	54 timer		30/3 – 31/3	Spærring af spor 11 og 12, alle tog via spor 1 og 2	Sund og Bælt	Medium
39	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station	Svejsning af bro	54 timer		6/4 – 7/4	Spærring af spor 11 og 12, alle tog via spor 1 og 2	Sund og Bælt	Medium
40	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station	Indløftning af Rulletrapper	54 timer		13/4 – 14/4	Spærring af spor 11 og 12, alle tog via spor 1 og 2	Sund og Bælt	Medium
41	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station	Indløftning af Trapper	54 timer		27/4 – 28/4	Spærring af spor 11 og 12, alle tog via spor 1 og 2	Sund og Bælt	Medium
42	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station	Spor-, Kørestrøm- og sikringsarbejder ved kommende transversal	13 døgn		16/6 – 29/6	Spærring af spor 1 og 2, øst for perron alle tog til/fra Sverige via spor 11 og 12	Sund og Bælt	Major
43	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station	Arbejder på perron med støjbegræsning og montage af glasvæg	21 døgn		29/6 – 20/7	Spærring af spor 2, ved perron alle tog via spor 1, 11 og 12 (med ny perroner)	Sund og Bælt	Major
44	11	Kastrup station	Ny Kastrup Lufthavn Station	Arbejder på perron med støjbegræsning og montage af glasvæg	21 døgn		20/7 – 10/8	Spærring af spor 1, ved perron alle tog via spor 2, 11 og 12	Sund og Bælt	Major
45	11	Københavns Lufthavn Kastrup (ekskl.) – Peberholm (inkl.)	Vedligehold	Vedligehold af Øresundsbroen	48 timer		15/3 kl. 20.00 - 17/3 kl. 20.00	Totalspærring	Trafikverket	Medium
46	21	Odense – Svendborg	Etablering af Accodræn	Sporarbejde	54 timer	Pinse	17/5 - 21/5	Totalspærring	Banedanmark	Medium

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
47	23	Vejle – (Horsens)	Forberedende arbejde Elektrificering Bro 20596, 20660	Broarbejde	56 timer Weekend		22/3-25/3	Totalspærring	Banedanmark	Medium
48	23	Vejle – (Horsens)	Forberedende arbejde Elektrificering Bro 20596, 20660	Broarbejde	5 døgn		28/3-01/4	Totalspærring	Banedanmark	Medium
49	23	Vejle – (Horsens)	Forberedende arbejde Elektrificering Bro 20596, 20660	Broarbejde	2*56 timer Weekend		05/4-08/4 12/4-15/4 17/5-20/5	Totalspærring	Banedanmark	Medium
50	23	Vejle – (Horsens)	Broarbejde	Forberedende arbejde EP bro 20596, 20660 + 20852 Forberedelse + afslutning af Omisolering	2 * Weekend 56 timer		07/6-10/6 + 26/7-29/7	Totalspærring	Banedanmark	Medium
51	23	(Hedensted) – Vejle	Omisolering af broer	3 broer skal om isoleres	3 uger		14/6-5/7	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
52	23	Vejle – (Hedensted)	Omisolering af broer	3 broer skal om isoleres	3 uger		5/7-26/7	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
53	23	(Hørning) – (Aarhus)	Broarbejde	Forberedende arbejde til Omisolering af bro	2 * Weekend 56 timer		07/6-10/6 + 26/7-29/7	Totalspærring	Banedanmark	Medium
54	23	Aarhus – (Hørning) + Spor 40	Aarhus H – Helhedsløsningen + omisolering af broer	Prøvegravninger/omlægninger	3 uger		05/7-26/7	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
55	23	(Hørning) - Aarhus + Spor 50	Aarhus H – Helhedsløsningen + omisolering af broer	Prøvegravninger/omlægninger			14/6-05/7	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
56	23 + 24	Aarhus Perronspor 4-8	Aarhus H - Helhedsløsningen	Prøvegravninger/omlægninger	4 uger	April-Oktober		Totalspærring af Perronspor, alle tog kan gennemføres uden at aflyse tog, reduktion i parkering på Aarhus H: der tillades ikke parkering på Aarhus H. Dagspærring der tages et spor ud af gangen Jernbanevirksomheder inddrages 1. kvartal 2023 i planlægningen, hvor datoen fastlægges.	Banedanmark	Major
57	23 + 24	Aarhus Perronspor 2-3	Fornyelse Aarhus H	Prøvegravninger/omlægninger	3 uger	Oktober-december		Totalspærring af Perronspor, alle tog kan gennemføres uden at aflyse tog, reduktion i parkering på Aarhus H: der	Banedanmark	High

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								tillades ikke parkering på Aarhus H. Dagspærring der tages et spor ud af gangen Jernbanevirksomheder inddrages 1. kvartal 2023 i planlægningen, hvor datoen fastlægges.		
58	24	(Aarhus H) – (Randers)	Forberedende arbejde Elektrificering	Broarbejde, udvidelse af motorvejsbro, højspændingsledninger	56 timer + 76 timer		26/4-27/4 + 9/5-11/5	Totalspærring	Banedanmark	Medium
59	24	(Aarhus H) – (Hinnerup)	Forberedende arbejde Elektrificering	Hævning af højspændingsmaster km 118,57 + 119,54 + 120,91	16 døgn		26/7-12/8	Totalspærring	3. part	High
60	24	(Aarhus H) – (Hinnerup)	Udbygning af E45	Sideudvidelse	56 timer		21/6 – 24/6	Totalspærring	Vejdirektoratet	Medium
61	24	(Aarhus H) – (Hinnerup)	Udbygning af E45	Sideudvidelse	16 døgn		26/7-12/8	Totalspærring	Vejdirektoratet	High
62	24	Langå station	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Langå – Aalborg, perronarbejder Langå St	Spor- og nedbrydning af perrontunnel på Langå Station.	1 uge		24/6 – 1/7	Totalspærring af spor 2 og 3.	Banedanmark	Major
63	24	Langå station	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Langå – Aalborg, perronarbejder Langå St	Spor og perronopbygning spor 3 og 4	25 dage		1/7 – 26/7	Totalspærring spor 3 og 4	Banedanmark	Major
64	24	Langå – Randers	Geoteknik	Ledningskryds	16 døgn		26/7-12/8	Totalspærring	3. part	High
65	24	Randers – Fårup – Hobro	Forberedende arbejde Elektrificering	Hævning af højspændingsmaster km 180,31 + 185,08	16 døgn		26/7-12/8	Totalspærring	3. part	High
66	24	Fårup – Hobro – Skørping	Ny stibro	Broarbejder v. Hobro st.	56 timer		20/9 – 23/9	Totalspærring	Mariagerfjord Kommune	Medium
67	24 + 25	(Hinnerup) – (Lindholm)	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Langå – Aalborg Perronarbejder Langå St	Sporarbejder Langå st. og Aalborg St, Fjernelse af perrontunnel under spor.	56 timer		21/6 – 24/6	Totalspærring	Banedanmark	Medium
68	24+ 25	Aalborg + Aalborg - Lindholm	Sporfornyelse,	Aalborg Station spsk 75a/b frem til 63a, spor 17, 100 gruppen og spor 25, 27 og 27a.	34 døgn		14/6-21/6 + 24/6-26/7	Enkeltsporsdrift, kun et spor til/fra Lindholm	Banedanmark	Minor

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
								Aalborg: Godstog der er kun spor 22 som tog fra syd ankommer i, derfra rangeres på havn, ingen rundløb er muligt på Aalborg st. Tib 25 alle tog udrangeres fra Ab		
69	24-25-32	(Aarhus) – Hjørring syd	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Mundelstrup – Aalborg, perronarbejder Langå st samt SP implementering. sporudvidelse Hjørring syd	Optagning af sporskifter i Mundelstrup. Ilægning af sporskifter i Lindholm og DSB værksted. Udsiftning af sporskifter i Skørping. Spor- og perronarbejder Langå. Sporarbejder Aalborg St, Broarbejder på 7 broer på strækning Hobro - Aalborg SP arbejder på Langå - Aalborg. Sporforlængelse Hjørring syd. Efter dette stadie åbnes i SP regi. + motorvejsbroer se særskilt indmelding	18 dage		26/7 – 12/8	Totalspærring Alle tog fra Viborg vendes i Ulstrup	Banedanmark	High
70	24 + 25	(Hobro) - Hjørring syd	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Aalborg St. Signalprogrammet implementering	Sporarbejder Aalborg St. Sporforlængelse Hjørring syd. Signalprogrammet arbejder på Aalborg station	56 dage		12/8 – 7/10	Totalspærring	Banedanmark	Major
71	24 + 32	Langå St.	Sporfornyelse, hastighedsopgradering og perronarbejder Langå St samt SP implementering	Spor- og perronarbejder Langå St, Signalprogrammet arbejder på Langå Station	42 dage		12/8 – 23/9	Totalspærring af spor 1 og 2. Tib 32: tog til / fra Viborg vendes i Ulstrup	Banedanmark	Major
72	25	Hjørring station	Sporombygning	Spor 15 fra etcs stopmærke 020 -033. Spor 1 fra etcs stopmærke 034-007 + 016-027 spor 3	73 dage		26/7 – 7/10	Totalspærring,	Banedanmark	Major
73	25	Kvissel station	Sporfornyelse	Sporarbejder mm.	56 timer	3 kvartal		Totalspærring	Banedanmark	Medium
74	25	Kvissel station	Sporfornyelse	Sporarbejder mm.	7 døgn	3 kvartal		Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Minor

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Annex VII
75	25	Kvissel station	Sporfornyelse	Sporarbejder mm.	56 timer	3 kvartal		Totalspærring	Banedanmark	Medium
76	25	Kvissel station	Sporfornyelse	Sporarbejder mm.	56 timer	3 kvartal		Totalspærring	Banedanmark	Medium
77	26	(Fredericia) - (Taulov)	Sporfornyelse Fredericia – Padborg	Ballastrensning og sporkasse	24 døgn		31/5 – 23/6	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
78	26	(Lunderskov) - (Vamdrup)	Sporfornyelse Fredericia – Padborg	Ballastrensning, afvanding og sporkasse	24 døgn		21/7 – 14/8	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
79	26	Tinglev station	Sporfornyelse Fredericia – Padborg	Ballastrensning og sporkasse	13 døgn		12/6 - 24/6	Spærring af spor 1 og 2. Enkeltsporsdrift Rødekro - Tinglev	Banedanmark	Major
80	26	(Vamdrup) - (Lunderskov)	Sporfornyelse Fredericia – Padborg	Ballastrensning og sporkasse	21 døgn		25/6 – 15/7	Enkeltsporsdrift Perioder med forhindret adgang til Vm	Banedanmark	Major
81	26	Vojens station	Sporfornyelse Fredericia – Padborg	Ballastarbejder, sporkasse og ballastmætter	5 døgn		16/7 – 20/7	Spærring af spor 1 og 2. Enkeltsporsdrift Rødekro-Vamdrup	Banedanmark	Major
82	26	Vojens station	Sporfornyelse Fredericia – Padborg	Ballastarbejder, sporkasse og ballastmætter	12 døgn		21/7 – 1/8	Spærring af spor 3 Enkeltsporsdrift Vojens - Rødekro	Banedanmark	Minor (Medtages da der er indflydelse på adgangen til Spor 4, som er udlejet)
83	26	(Kolding) - (Lunderskov)	Sporfornyelse Fredericia – Padborg	Skinne-svelleudveksling, sporkasse og ballastmætter samt ballastrensning	22 døgn		31/5 – 21/6	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Major
84	26	(Vojens) - Rødekro	Sporfornyelse Fredericia – Padborg	Skinne-svelleudveksling, sporkasse og ballastmætter samt ballastrensning	25 døgn		21/7 – 14/8	Enkeltsporsdrift Vojens – Rødekro Spærring af spor 3 Rødekro station	Banedanmark	Major
85	26	(Tinglev) - (Padborg)	Broarbejde	Broarbejder	4 døgn		16/7-20/7	Totalspærring	Banedanmark	Major
86	26	(Tinglev) - Padborg	Vedligeholdelsesopgaver	Svejse og skinneopgaver	56 timer		17/05 kl. 23.00 - 20/05 kl. 05.00	Totalspærring	Banedanmark	Major
87	29	Lunderskov - (Vejen)	Brorenovering		24 døgn		21/7 – 14/8	Enkeltsporsdrift	Banedanmark	Less than minor (Medtages da varigheden kræver en

Lbnr.	TIB	Strækning	Projekt navn	Beskrivelse	Forventet varighed	Forventet periode	Forventede datoer	Trafikale konsekvenser	Bygherre	Kategorisering jf. Anneks VII
										korrigeret køreplan)
88	29 + 30 + 31	Esbjerg – (Lunderskov) + Bramming. – Ribe	Signalprogram	Udrulning af Sp	8 døgn + 8 timer		24/3-02/4	Totalspærring; Esbjerg – Lunderskov + Esbjerg – Ribe + Esbjerg – Esbjerg nord	Banedanmark	Major
89	30	(Ribe) – (Skærbæk)	Broarbejde	Omisolering	21 døgn		15/4-06/5	Totalspærring	Banedanmark	Major
90	30	(Ribe) - Tønder grænse	Signalprogram	Udrulning af Signalprogrammet	21 døgn		15/4-06/5	Totalspærring	Banedanmark	Major
91	32	Langå station	Sporfornyelse, hastighedsopgradering Langå – Aalborg, perronarbejder Langå St	Spor- og nedbrydning af perrontunnel på Langå Station.	1 uge		24/6 – 1/7	Totalspærring af spor 2 og 3. alle tog skal i spor 1	Banedanmark	High
92	33	(Gødstrup) – (Holstebro)	Broarbejde	Omisolering	28 døgn		07/7-05/8	Totalspærring	Banedanmark	High
93	35	(Silkeborg) – (Funder)	Afvanding	Afvandingsarbejder pga uroligt spor	9 døgn		27/7-04/8	Totalspærring	Banedanmark	High