

«Adressat»
«VEJNAVN» «HUSNR» «HUSNR_ALF» «ETAGE_DOOR»
«POSTNR» «POSTDIST»

08.09.2021

Referat: Åben skurvogn ved broprojektet ved Lerbjerg 1.september 2021

Onsdag den 1. september holdt Banedanmark Åben Skurvogn for naboerne til brobyggeriet i Lerbjerg. Banedanmark fortalte blandt andet om tidsplanen for broprojektet. Rammearbejderne afsluttes i de kommende uger, og fra midt i september skal der ikke rammes flere pæle i projektet.

Når alle pælene er rammet, skal vejdæmningen opbygges. Først placeres en betonklods på hver pæl. Oven på betonklodserne udrulles en jordarmering, og efterfølgende bygges vejdæmningerne op i sand. Arbejdet med dæmningerne udføres fra september 2021 til marts 2022.

Broen støbes i slutningen af september. Det tager ca. 20 timer at støbe broen, og i løbet af de 20 timer vil der være en lang række betonbiler, som kører med beton.

Formen til broen fjernes, når broen er hærdet, midt i oktober. Arbejdet udføres om natten.

Til foråret 2022 er dæmningerne og broen klar til asfalt, autoværn, striber mv., og anlægget står efter tidsplanen færdig i maj 2022. Den gamle overkørsel over banen fjernes i juni 2022.

Yderligere kontakt og information

Vi orienterer jer løbende om arbejdet i breve, og det er altid muligt at kontakte Banedanmark med spørgsmål eller kommentarer til projektet.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på:

- A0052bro@bane.dk
- Projektleder Ditte Holst Nielsen 4032 5038

Du kan desuden læse mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside: [Hastighedsopgradering Aarhus-Langå](#)

Venlig hilsen

Projektleder Ditte Holst Nielsen
Banedanmark

Vi gør opmærksom på, at ved henvendelser gemmes dine data. Du kan læse mere om Banedanmarks persondatapolitik her: www.banedanmark.dk/persondatapolitik.